

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Übersicht über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen im Haushalt 2016 für das Haushaltsjahr 2017

Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2016 Übertrag insgesamt in EUR	2016 Bereits in Anspruch genommene Ermächtigungs- übertragungen (Stand: 21.03.2017)	baulicher Stand der Maßnahme			Erläuterung
				nicht begon- nen	in Ar- beit	fertig- ge- stellt	
ACHERN.KA	Kläranlage Achern						
80810111	Planung Ablaufmessschacht inkl. MID und	22.500	21.500			x	Schlussrechnung fehlt
80811115	Faulbehälter - Umwälzpumpen/Druckluftschn	0	0	x			bisher keine Ersatzbeschaffung notwendig
80811116	BHKW	5.000	2.400			x	Schlussrechnung fehlt
80814001	Erneuerung Gebläsestation für Belebungs	471.800	407.600		x		Maßnahme läuft
80814002	Faulbehälter - Sanierung der Außenfassad	648.900	335.300		x		Auftrag Abschn. Nacheindicker erteilt, Rest Faulbeh.
80814005	Faulbehälter - Erneuerung Gitterroste	0	0		x		Ausschreibung erfolgt (mit Faulbehälter)
80815001	Erneuerung Rechenanlage	470.000	376.800		x		Abnahme noch offen, Schlussrechnung fehlt
80816004	KA A - Rücklaufschlammpumpe (Ersatz)	0	0	x			bisher keine Ersatzbeschaffung notwendig
80816005	KA A - Ersatzbesch. Werkzeuge/Kleingeräte	0	0	x			bisher keine Ersatzbeschaffung notwendig
WAGSH.KA	Kläranlage Wagshurst						
80813801	Austausch der Gebläsestation	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80816103	KA W - Auffangwanne Fällmittel Phosphat	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
SW-PUMPW.	SW-Pumpwerke						
80808441	SPW - Großweierer Straße - Aust. Pumpen	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80810413	Fernwirkanlage (Erneuerung SPS "Pumpwerk	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80812003	Neuverlegung und Ersatz von Steuerkabel	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80814401	SPW Seehotel - Austausch Pumpen	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
ON.ACH	ON Achern						
80810511	ON A -MW Pappelstr/Pappelallee bis Acher	50.300	0		x		Vorbereitung Ausschreibung
80810512	A -RW+SW-Kanal"Am Klinikum"-ehem. Franke	209.700	201.400		x		Maßnahme läuft
80811511	RW-Kanal "Brachfeld" - Regenwasserbehand	0	0		x		Maßnahme wird aktuell nicht weiter verfolgt
80811512	A - Kanalsan.(IV)- Rathauspl/Wilhelm-Sch	20.000	10.900			x	Schlussrechnung fehlt
80813002	SW-Kanal Verbindungsstraße Severinstraße	23.700	0			x	Schlussrechnung fehlt
80814009	Mischwasserkanal Josef-Wurzler Straße	37.900	1.500			x	Schlussrechnung fehlt
80814010	Allgemeines Kanalnetz Achern	0	0			x	Jährlich wiederkehrend
80814011	A - Generalentwässerungsplanung	123.000	106.600		x		Maßnahme läuft bis Ende 2018
80814012	MW-Kanal Badischer Hof	21.100	1.900			x	Schlussrechnung fehlt
80816041	A - Kanalsanierung (IV) - Ratskellerstr.	374.100	374.100		x		Maßnahme läuft
80816042	A - Kanalsan. TG I - Innensanierung	381.000	29.000		x		Planungsauftrag in Vorbereitung
80816043	A - Kanalsan. TG I - Offene Bauweise	0	0	x			aktuell keine weiteren Sanierungen gepl.
80816044	A - Kanalaustausch Kaiser-Wilhelm-Str.	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80816045	Kleinmaßnahmen Achern (Franz-John-	57.000	0		x		Vorbereitung Ausschreibung
ON.OAC	ON Oberachern						
80808523	MW-Kanal"Johannesstr."Nachtrag 80808522	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80810523	TV-Befahrung Oberachern (EKVO SW+RW)	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2016 Übertrag insgesamt in EUR	2016 Bereits in Anspruch genommene Ermächtigungs- übertragungen (Stand: 21.03.2017)	baulicher Stand der Maßnahme			Erläuterung
				nicht begonnen	in Ar- beit	fertig- ge- stellt	
80811521	OA - Kanalsan. nach Auswertung TV-Unters	0	0	x			aktuell keine weiteren Sanierungen gepl.
80812521	OA - Generalentwässerungsplanung	0	0		x		Teilbereich mit Achern beauftragt
80813103	RW-Kanal Obere Bergstraße" - Abtrennung	38.000	0			x	Schlussrechnung fehlt, Planungen 2. BA
80813104	*ON OA - Rebbergweg - RW-Kanalisation	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80813105	*ON OA - Rebbergweg - SW-Kanalisation	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
ON.FTB	ON Fautenbach						
80811543	RÜB Fautenbach (Staukanal Volumen ca.50	15.000	5.900			x	Schlussrechnung fehlt
80814203	Kanalaustausch Schulstraße	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80815202	FA -RW-/SW-Kanal Weststraße (Einzelrep.)	21.600	0		x		Ausschreibung läuft
80816203	FA - Regenrückhaltebecken Rittmatten	0	0			x	Projekt gemeinsam mit Firma Fischer
ON.MOE	ON Mösbach						
80810591	MÖ-MW-Staukanal "Renchtalstraße" - RÜ II	503.500	476.700		x		Maßnahme läuft
80810592	MÖ - Generalentwässerungsplanung	11.000	7.000		x		Maßnahme läuft
80815502	MÖ - Hydraulische Sanierung Kanalnetz	0	0	x			Planungen nach Abschluss GEP
80815503	MÖ - TV-Befahrung (EKVO SW-RW-MW)+Auswe	0	0	x			Neuanmeldung 2018
80816540	MÖ -RW-Kanal Renchtalstr.(Maßn. aus GEP)	307.300	272.600		x		Maßnahme läuft
80816541	MÖ -Messkamp. KalibrierungSFB-Modell AZV	7.000	3.100		x		In Abstimmung mit AZV Vorderes Renchtal
ON.GW	ON Großweier						
80810552	GW - Generalentwässerungsplanung	32.800	0		x		Maßnahme läuft
80812551	GW-TV-Befahr.-Bedarfsplanung(EKVO SW+RW)	0	0			x	Bedarfsplanung abgeschlossen
80815401	SW/RW-Kanal Im Hesselbach ggf. Teilauswe	50.000	45.800		x		Maßnahme läuft
ON.GA	ON Gamshurst						
80810563	GA - Generalentwässerungsplanung	66.800	45.400		x		Maßnahme läuft, Bereich Nord fertig
80811563	GA - Aufbau GIS (inkl. Vermessung ua)	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80812561	TV-Befahrung Gamshurst (EKVO SW+RW)	51.700	0		x		Bedarfsplanung noch beauftragen
ON.OEB	ON Önsbach						
80810532	OE - Generalentwässerungsplanung	52.000	22.000		x		Maßnahme läuft
ON.SBR	ON Sasbachried						
80810572	Neubau Kanalverbindung Römerstraße/Riede	0	0	x			Neuanmeldung nach Abschluss GEP
80810574	SR - Aufbau GIS (inkl. Vermessung ua)	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80811573	SR-TV-Befahr.Bedarfsplanung (EKVO SW+RW)	0	0			x	Maßnahme abgeschlossen
80811574	SR - Generalentwässerungsplanung	67.000	15.200		x		Maßnahme läuft
80813701	Auswechslung Kanalisation Birkenallee	11.500	0			x	Schlussrechnung fehlt
80815702	SR - Hydraulische Sanierung Kanalnetz	129.300	0		x		Planungen im Zusammenhang mit GEP

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Inv.-Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	2016	2016	baulicher Stand der Maßnahme			Erläuterung
		Übertrag insgesamt in EUR	Bereits in Anspruch genommene Ermächtigungsübertragungen (Stand: 21.03.2017)	nicht begonnen	in Arbeit	fertiggestellt	
80816701	SR - Ausw. Kanalisation Rieder Straße	0	0	x			Neuanmeldung nach Abschluss GEP
ON.WH	ON Wagshurst						
80810582	WA-Kanalsan.Offene Bauweise(Hanauer1.BA)	46.800	44.600			x	Mängelbeseitigung / Schlussrechnung fehlt
80811582	Generalentwässerungsplanung	6.100	6.100		x		Genehmigungsplanung beim LRA eingereicht
80816802	WA-Kanalsan.Offene Bauweise(Hanauer2.BA)	335.600	30.700		x		Vorbereitung Ausschreibung
WERKABW	Werkstatt Abwasser						
80814901	Ersatzbeschaffung div. Werkzeuge und Kle	0	0	x			
BET.	Beteiligungen						
80810710	AWV "Vorderes Renchtal"	0	0			x	abgeschlossen
80810720	AWV "Sasbachtal"	12.000	12.000			x	Restzahlung an Verband
		4.681.000,00	2.856.100,00				